

Formularz doboru parametrów i wyceny zespołu gazowego na przyłączy

G.EN.

Gaz Energia Sp. z o.o.

Numer wniosku P 23 / 2021

1. Lokalizacja miejscowość Swadzim adres św. Mikołaja Nr Dz 22/103

2. Charakterystyka układów redukcyjno - pomiarowych

ilość układów pomiaru gazu 2 Qmax Nm3/h 564 Qmax1 Nm3/h 90
zakres ciśnienia wlotowego MPa: Pmin 0,15 Pmax 0,5
zakres ciśnień wyjściowych kPa: Pmin 2 Pmax 3 Pmin1 2 Pmax1 3
Typ układu pomiaru przed redukcją U1 Typ układu pomiaru 1 przed redukcją U1
Typ nadajnika impulsów LF Typ nadajnika impulsów 1 LF
Typ_gazomierza rotor Typ_gazomierza1 rotor
Wielk_gazom G160 Wielk_gazom1 G25
DN_gazom 100 DN_gazom1 50
zakresowosc 1:100 zakresowosc1 1:100
Typ przelicznika Mac Bat V Typ rej 1 Mac Rej
Typ rejestratora stanów szczyt Mac Rej Typ przel 1 Mac Bat V
zasilanie telemetrii pomieszczenie odbiorcy lokalizacja telemetrii 3m do 5m od stacji

ilość układów redukcji gazu 2 Typ układu red 2-ciągowy Typ układu red 1 1-ciągowy
Filtry_ilość 2 Manom_roznic TAK

Manometry

na wlocie przed filtrami TAK
na wlocie za filtrami NIE
na wyjściu ze stacji TAK
na ciągach red po redukcji NIE
pomiędzy ukl pom a redukcją NIE

Dodatkowe przetworniki NADciśnienia

na wlocie przed filtrami TAK
na wlocie za filtrami NIE
na wyjściu ze stacji TAK
pomiędzy ukl pom a redukcją NIE

DN kurek Wlot 80 uk zap upust WLOT TAK ukl zap upust WYJŚCIE TAK
DN Kurek Wyjście 150 DN 80 DN Wyjście 150 DN Wyj 1
DN Kurek Wyjście1 80 PE de 90 PE de Wyjście 160 PE de Wyj 1

3. Obudowa

Typ_obudowy metalowa kolor_obudowy RAL7030 - szary
Typ posadzki bez posadzki - fundament wypełniony piaskiem
Granica_wlasnosci na wyjściu z zespołu gazowego

Formularz doboru parametrów i wyceny
zespołu gazowego na przyłączy

G.EN.
Gaz Energia Sp. z o.o.

Numer wniosku P 23 / 2021

Pozostałe wymogi związane z zamówieniem, wchodzące w skład wyceny / ceny zamówienia:

- opracowanie dokumentacji projektowej wyrobu,
- zaprojektowanie fundamentu,
- uzgodnienie z GEN projektu i przekazanie w formie elektronicznej uzgodnionego projektu do jego wykorzystania w dokumentacji projektowej przyłącza,
- wytworzenia zgodnie z Wymaganiami Standardowymi G.EN.,
- odbiór przygotowanego fundamentu (poprawności, jakości wykonania, jakości wykonania izolacji poziomej i pionowej, zgodności z projektem),
- dostawa na budowę i posadowienie na istniejącym fundamencie,
- montaż wydmuchów,
- ułożenie przewodu/ów telemetrycznego od stacji do szafki telemetry,
- dostawa szafki telemetry wraz ze słupem wsporczym i montażem,
- podłączenie szafki telemetry do układu korekcji zespołu red-pom,
- rozruch,
- obudowa musi być wyposażona w zamknięcie na klucz patentowy - wkładka systemowa LOB Master Key Sp. z o.o., ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno - numer wkładki N 352 000, lub ucho na kłódkę
- obudowa musi być wyposażona niezależnie od zamka patentowego w zamknięcie na trójkąt (wysokość trójkąta 9mm),

Zastosować MacBat V z dwoma przetwornikami ciśnienia jeden będzie odpowiadał za ciśnienie na wyjściu stacji + układ rozliczeniowy, drugi za ciśnienie na wyjściu stacji + układ rozliczeniowy. Do każdego przelicznika proszę zastosować Int-s3 oraz jeden modem IK401 który będzie się komunikował z przelicznikami.

Arkusz sporządził: Silkiewicz

Anna

dnia: 27.08.2021